

监 理 日 志

工程名称: 天津市武清区南村镇环东村光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年05月28日 星期三	气候	多云	气温	32.14℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员5人 施工人员10人				
施工机械动态:	自卸汽车1辆、打桩机2台、挖掘机1台				
施工进度情况	从升压站往南岭上村运组件板。 南岭上村打孔 130个。累计 260个孔 挖掘机平整场地。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	土地正在协调中。土地班组进场 今天进了一台打桩机。				
记录人	刘继		总监签阅		