

监 理 日 志

工程名称: 衡水市桃城区南岭上村光伏扶贫项目二期20MWp

日期	<u>2018年05月30日 星期二</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>28°/15°</u>
监理单位动态: <u>2人</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>管理人员1人 施工人员10人</u>					
施工机械动态: <u>挖掘机1台 打孔机2台</u>					
施工进度情况	<u>南岭上村1. 支架安装</u> <u>2. 挖掘机平整场地</u> <u>3. 打孔机打孔</u>				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	土地在协调中				
记录人	<u>刘金奎</u>		总监签阅		