

监 理 日 志

工程名称: 新建港城市浔昌县南村溪环秀村光伏电站项目二期20MWp

日期	2018年05月31日 星期四	气候	晴	气温	28°/14°C
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员8人					
施工机械动态: 挖掘机1台、打桩机2台、汽车1辆。					
施工进度 部位	南岭上村、1. 挖掘机场地平整。 2. 打桩机打桩。 3. 现场搭设临时宿舍。 4. 从升平建往南岭上村运材料。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	土地在协调中。				
记录人	刘继		总监签阅		