

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市城南镇环秀村光伏发电项目二期20MW

日期	2018年06月04日 星期一	气候	晴	气温	31/16°C
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员13人.					
施工机械动态: 打孔机两台.					
施工进度情况	南岭山村. 1. 打孔机打孔, 180个孔. 2. 支架安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	土地协调中.				
记录人	刘军		总监签阅		