

监 理 日 志

工程名称: 新建永城市南郊村便民服务中心光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年06月07日 星期四	气候	多云转阴	气温	32°/20°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 昨天晚上缺车拉3402根 经检查检验符合图纸要求 合格。			
施工方人员动态:	管理人员1人 施工人员2人				
施工机械动态:	打桩机2台 吊车1台 汽车3辆				
施工进度情况	南郊村1. 支架安装 2. 场区散支架基础桩 3. 从升压站往南郊村运支架配件。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天上午7:30分开始对二期场区(道在环秀)进行了竣工初验。参加人员有业主方张伟、经理、升压站站长陈伯飞、监理刘金堂、魏马东、杜忠欣、胡飞、周臻。				
记录人			总监签阅		