

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市城区南村镇南村光伏电站二期20MWp.

日期	2018年06月15日 星期五	气候	多云	气温	32/19℃
监理单位动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工队员4人.					
施工机械动态: 打孔机2台.					
施工进度情况	南岭上村. 1. 支架安装. 2. 打孔机1台工作. 1台在修.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 土地在协调中. 2. 当地农民在马路边晒小麦. 商混车不能通过. 现场无法施工.				
记录人	刘建		总监签阅		