

监 理 日 志

工程名称: 永善县农村饮水安全工程 日期: 2011/11/16

日期	2011年11月16日 星期六	气候	多云	气温	28°/20°
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员2人, 施工人员4人					
施工机械动态: 打桩机1台					
施工内容	1. 安装支架。 2. 打桩机施工。				
巡视检查情况	今天巡视发现正在安装组件板支架没按方正。				
处理措施、意见、结果	1. 现场让施工人员停止当前施工。 2. 支架放方正后, 再安装组件板。 3. 督促学习后, 从新安装符合要求。				
协调情况	1. 土地协调中。 2. 农民阻小渠、堵路。				
记录人	刘圣奎		总监签阅		