

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁县南村镇东村光伏发电项目二期20MWp

日期	2018年06月20日 星期三	气候	多云转小雨	气温	31/19°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1人 施工人员24人					
施工机械动态: 混凝土车1辆 铲车1辆 打桩机1台					
施工进度情况	1. 支架安装 14组. 2. 打桩机打桩 109个 累计4000个 3. 砼灌注桩 400个 累计8600个.				
检查发现的问题	1. 在巡检中发现有桩孔砼没振捣好. 2. 第一次进的桩不够长度, 短200MM.				
处理措施、意见、结果	1. 从新振捣一次得到规范要求 2. 经这次会议反应, 加长钢筋焊接. 2. 到办公室与张伟经理探讨同意.				
协调内容或其他	今天下午3点在开压站会议室开工和监理例会, 主要讲了南岭上村工程质量、进度与安全, 督促施工单位怎么送资料, 加快上报, 提报集电线路下月初按期到位.				
记录人	刘军奎		总监签阅		