

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村便民服务中心光伏发电项目二期20MW

日期	2018年06月24日 星期日	气候	晴转阴	气温	30°/21°
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员5人					
施工机械动态: 混凝土搅拌车1辆, 汽车1辆。					
施工进度情况	1. 支架安装。 2. 浇筑砼板孔120个。 3. 从升压站运线杆板。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	土地在协调中。				
记录人	刘建奎		总监签阅		