

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp.

日期	2018年06月29日 星期五	气候	多云	气温	32°/21°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员33人					
施工机械动态: 商混搅拌车一辆 铲车一辆 汽车一辆.					
施工进度情况	1. 支架安装 18组 2. 浇筑砼挖孔 300个孔. 3. 从升压站往南坡上铺设逆变器.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	土地在协调中.				
记录人	刘军贵		总监签阅		