

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村溪环秀村光伏电站二期20MW

日期	2018年07月06日 星期五	气候	多云	气温	32.7℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4、施工队					
施工机械动态: 商混搅拌车1辆、铲车1辆					
施工进度情况	1. 浇筑砼板孔、400个孔 累计完成3800个孔 2. 支架安装、8组 累计完成193组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘佳		总监签阅		