

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站二期20MWp

日期	2018年07月18日 星期三	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员16人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 支架安装 2. 组串计完成 254组 2. 电器人员挖电缆沟并安装支架基础。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天农民阻工, 已报业主及村委会。				
记录人	文德堂		总监签阅		