

监 理 日 志

工程名称: 郭津晋城市河津县南林镇环东村光伏电站二期20MW

日期	2018年07月20日 星期五	气候	晴	气温	33/24℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工工人16人					
施工机械动态: 三马车一辆					
施工进度情况	1. 支架调整: 8组 2. 组件板安装: 5组 3. 支架调整: 18组				
检查发现的问题	今天巡检中发现有10组板子安装不符合图纸要求, 现场督促班组长立即整改.				
处理措施、意见、结果	在督促的情况下全部整改完成				
协调内容或其他					
记录人	刘军		总监签阅		