

# 监 理 日 志

工程名称 新建晋城市沁水县南村镇东关村光伏发电项目二期200MWp

|                        |                                                                                                                      |    |                 |    |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                     | 2018年07月27日 星期五                                                                                                      | 气候 | 多云转小雨           | 气温 | 31/23℃ |
| 监理人员动态: 2人             |                                                                                                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 管理人员4人 施工队12人 |                                                                                                                      |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 无              |                                                                                                                      |    |                 |    |        |
| 施工进度情况                 | 1. 支架安装 11组 累计完成<br>2. 组件板安装 2组 累计完成 14组.<br>3. 逆变器安装 3台 累计完成 70台.<br>4. 汇流箱安装 3台 累计完成 8台.<br>5. 围栏安装 40片 累计完成 145片. |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                | 无                                                                                                                    |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果             | 无                                                                                                                    |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                | 今天下午在甲方开站会议室中施工方资料                                                                                                   |    |                 |    |        |
| 记录人                    | 刘金堂                                                                                                                  |    | 总监签阅            |    |        |