

监 理 日 志

工程名称 新建平遥县南岭村光伏电站项目二期20MWp

日期	<u>2018年07月28日 星期六</u>	气候	<u>小雨转多云</u>	气温	<u>30/22℃</u>
监理人员动态: <u>2人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>管理人员4人 施工人员12人</u>					
施工机械动态: <u>2台吊车</u>					
施工进度情况	<u>1. 2台吊车从升石站往南岭上村运电缆新架,</u> <u>2. 用拉线装40片累计完成185片,</u> <u>3. 二期清表,</u> <u>4. 支架安装7组/261组,</u> <u>累计完成</u>				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	<u>刘生</u>		总监签阅		