

监 理 日 志

工程名称 新建晋城市泽州县南村镇明秀村光伏电站二期20MW

日期	2018年08月02日 星期四	气候	小雨转多云	气温	30/28°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员3人 施工人员13人				
施工机械动态:	小客车一辆				
施工进度情况	1. 支架安装8组累计完成283组。 2. 围栏安装30片累计完成215片。 3. 一期清场。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上午9点召开项目部会议决定开工前监理例会。				
记录人	刘继	总监签阅			