

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇南村光伏电站二期20MWp

日期	2018年08月06日 星期 四	气候	小雨转多云	气温	30°/23°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员13人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午下雨, 下午工作。 1. 电工放线及安装逆变器。 2. 围栏安装, 15片累计完成了25片。 3. 二期消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘伟		总监签阅		