

监 理 日 志

工程名称 新建晋城市沁水县南村镇东平村光伏电站二期20MWp

日期	2018年08月08日 星期三	气候	晴	气温	34/24℃
监理人员动态:	2人.	材料进场、取样见证、合格情况: 进场扁钢、经验镀锌不合格、明天更换.			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工队13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 围栏安装 30井累计完成385片. 2. 二期消缺 1人 6区做环网接地3人 3. 支架安装 8组 累计完成303组. 4. 逆变器放线平台合计完成19台.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 今天上午10:30开工程例会. 2. 二期6区进场消缺. 焊接地环网3人.				
记录人	文佳豪	总监签阅			