

监 理 日 志

工程名称 新建晋城市泽州县南村镇环村光伏发电项目二期20MWp

日期	<u>2018年11月13日 星期一</u>	气候	<u>小雨转多云</u>	气温	<u>33°/22°C</u>
监理单位动态:	<u>2人</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>今天下午1.30卸组件汽车(3辆)</u> <u>共进84件组件板.</u> <u>合计0.7056兆瓦.</u>		
施工方人员动态:	<u>管理人员4人 施工人员13人</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工进度情况	<u>1. 支架调查.</u> <u>2. 逆变器放线 6台 合计完成31台.</u> <u>3. 二期消缺.</u> <u>4. 下午卸组件车3辆 84件.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>在卸车时发现有一包装箱损坏. 经在现场</u> <u>负责人的检查, 组件板无损坏. 现场负责人黄林.</u> <u>观察</u>				
记录人	<u>刘军</u>		总监签阅		