

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 26 日

星期: 五

工程名称: 新建农村电网改造升级工程二期20MW

天气: 阴
气温: 19°/11°

监 理 工 作 情 况	现场巡检, 工作正常. 下午3点在升压站会议室, 开工前例会. 主要议题: 1. 什么时间定, 施工单位回答明天. 2. 桩基基础什么时间开挖 3. 什么时间开始打桩, 浇筑桩基 4. 外线什么时间人员进场及完工时间. 5. 此主要要求在明天之前具备并网通电条件. 否则 按节点考核。	
施 工 情 况	施工单位 卓越公司	施 工 内 容 及 进 度 管理负责人 1人. 现场山坡清杂草 5人. 看工地 1人. 夜看工地 2人.
其 它 事 项	打印机不能使用, 项目负责人刘金堂不解决, 耽误资料 王五升正常工作, 后期因无打印机产生的后果, 资料员王五升 不承担责任.	
本日现场监理人员		刘金堂 王五升
记录人: 刘金堂		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制