

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 29 日

天气: 晴
气温: 25/19

星期: 二
工程名称: 新建常州市溧水南渡镇环秀村光伏发电项目二期20MWp

监 理 工 作 情 况	1. 上午 现场巡检, 9点到升压站. 下午通威资料员检查二期资料. 2. 馒头山打孔 120个. 人员3人. 3. 放点3人. 4. 支架调整.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	午越胡 管理人员 1人 施工人员 11人 馒头山南坡 放点 3人 打孔机 1台 操作人员 3人 支架调整 1组 1人	
本日现场监理人员: 刘军 王亚新 记录人: 刘军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王亚新		