

监 理 日 志 ()

日期: 2018年6月6日

星期: 五

工程名称: 乾越公司润地公南村模环多材料优发项目二期20MWh

天气: 晴
气温: 35/8°C.

监理工作情况	现场巡检。 今天新招几个工人, 对新加入人员做了安全、技术及安装交底。 一期资料装订。(王亚东)	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	乾越公司	管理人及1人。 支架及装及分散材料共计15人。 打孔机一台打孔80个, 累计打孔670个。 看工地1人, 夜班2人。
其它事项		
	本日现场监理人员	刘进 陈东
	记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):