

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月06日

星期: 六

工程名称: 新建盐城滨海县南坎镇双港村光伏发电项目二期20MWp

天气: 多云转晴
气温: 24/11

监 理 工 作 情 况

现场巡检。
就巡检中发现有个别桩的深度不合格。现场通知代班长, 尽快自检自查, 把不合格桩从新发工。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

盐城公司

机械

管理人员1人, 总施工人数 30人。
砼浇筑桩 2809
高砼搅拌机1辆, 50铲车1辆, 吊车1辆。
30挖掘机1台。
挖桩支基础 3个
支架调表, 桩帽板安装7组, 累计安装25组。
看工地1人, 夜2人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘建 已签字

记录人: 刘建

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):