

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 07 日

天气: 晴

星期: 8

气温: 25°/10°

工程名称: 新建盐城亭湖区南沈灶镇环村光伏发电项目二期20MWp

监 理 工 作 情 况	现场巡检. 浇筑砼过程中,有甲班组串班不在一条线上. 现场督促在场负责人抓紧调查,在初凝前 平快调查好。	
施 工 情 况	施工单位 超越公司	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人. 总施工人收27人. 浇筑基础桩360个,挖土方共16万,累计完成640个桩孔 铺设底垫土. 放线. 4个. 放预埋排水管. 组件安装7架,累计完成32组。 看工地1人. 夜2人。 打桩机打孔60个. 没油停工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘学奎 王兵新
记录人: 刘学奎		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):