

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月10日

星期: 五

工程名称: 新建盐城市湿地县南村镇环东村光伏发电项目二期20MWp

天气: 晴

气温: 20/15

监
理
工
作
情
况

现场巡检, 工作正常 进度滞后,
下午2点在会议室开会,
主要讲了, 安全, 督促施工方抓紧组织
人员进场, 向业主反应了箱变集水坑图纸
以外排水管问题, 由于张经理去太原没有回答,

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宇越公司

管理人员一人 总施工人做, 30人
支架安装 11人+管理人员1人 完成工程第18组
浇筑砼板孔 500个, 累计完成 1520个孔
看工地 1人 夜 1人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘继 已签字

记录人: 刘继

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):