

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月12日

星期: 五

工程名称: 新建普宁市农村电网改造升级工程二期20MWp

天气: 多云

气温: 19.7℃

监
理
工
作
情
况

现场巡检工作正常。
已配合业主互资料, 到升压站;
一期围网加, 补方装, 改已安装, 去巡检检查。
查看志日核时二期打孔机进场次改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中建公司

管理人员1人, 总施工人收 23人
组网报告装, 9人 安装20组板,
支加网架, 2人,
组网钢筋帮扎, 3人,
一期围网按装,
看工地以, 夜以

其
它
事
项

本日现场监理人员

王德堂 王亚新

记录人: 王德堂

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):