

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月14日

星期: 8

工程名称: 新建晋城市城南村供水工程一期20MWP

天气: 小雨
气温: 20°/14°

监 理 工 作 情 况	现场巡检。 发现一根支基础在支模过95, 示端以少数以颗埋管, 在通知施工单位后, 督促工作人员从新补装一根管。	
施 工 情 况	施工单位 羊城创机械	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人 总施工人数 19人 商混搅拌车1辆, 拉砂6方, 运车1辆。 组件板安装23组 累计完成 154组 箱变基础浇筑砼底板, 2个。 一期围栏补装。 看工地1人 夜2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘继强 王鲁新		
记录人: 刘继强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		