

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月15日

天气: 阴

星期: 星期一
工程名称: 盐城市亭湖区南村镇环南村光伏电站项目二期20MWp

气温: 27.4°

监 理 工 作 情 况	工地巡检工作正常 上午与外线施工队长对接, 今天找房住宿, 一同到升压站给张经理见面, 制定了工作计划, 今天完工, 同时布置了周二开会报告进度计划, 本周计划, 到11月25日具备送电条件。 今天新加一个班组人员5人	
施 工 情 况	施工单位 卓越公司	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人, 总施工人数26人。 箱变基础支模模板。 现件板安装18组, 完成172组。 一期围板补装。 新进人员支架安装2组。
其 它 事 项	机械: 上一辆自卸吊汽车从升压站往南岭工地倒运檩条, 未完。	
本日现场监理人员: 文超群 王亚新 记录人: 文超群 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		