

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月21日

天气: 阴

星期: 日

气温: 20~14°

工程名称: 新丰镇城南村光伏扶贫项目二期20MW

监 理 工 作 情 况	现场巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 管理人员2人 总施工人数29人。 夜班: 支架安装7人, 14架。 组伸安装3人, 6组, 果什安装232组。 夜班: 支架安装10人 安装16架 工班: 箱变支模, 4人 夜班: 一期围栏斜装, 3人 看工地1人, 夜1人。
其 它 事 项	机械: 土造班铲车修路。 集电线路挖振机1台。	
本日现场监理人员: 刘金堂 王亚东 记录人: 刘金堂 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		