

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 10月 20日

天气: 多云
气温: 21/11°

星期:
工程名称: 江苏省城市污水处理县南村镇环秀村光伏发电项目二期20MWp

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">现场巡检。</p> <p>物资进场, 一台箱变卸车。</p> <p>外线</p> <p>鼎盛二期南岭上~中站35KV集电线路工程。</p> <p>第七个坑内工人没戴安全帽, 因新进人员, 现场通知负责人, 抓紧发放安全帽。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
集电线路 工程普 通送电的。	越公司	<p>管理人员2人 总施工人数: 43人。</p> <p>方组 支架安装, 组件板安装, 18组架完成 250组</p> <p>马队员 16人</p> <p>户组 支架安装 23组, 人员19人。</p> <p>管理人员2人</p> <p>施工人员6人</p>
其 它 事 项	<p>机械 集电线路 挖振机 一台</p>	
本日现场监理人员		刘作堂 王亚新
记录人: 刘作堂		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):