

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月24日

星期: 三

工程名称: 新建永城市南村镇环东村光伏发电项目二期20MWp

天气: 晴

气温: 24/13°

监 理 工 作 情 况	现场巡检。 下午2点召开会议室开工前监理例会。 重点讲了安全质量、施工进度、资料报审。	
施 工 情 况	施工单位 中建公司 集电线路	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人。总施工人数3人 电工放线3x25, 此区完成。 3组。组件板按装40组。累计完成318组。 材料场/运从升平站到南岭上村工地。 1组。支架按装20架。组件板按装。 4#基坑开挖、用锤。 前工地1人。夜1人。
其 它 事 项	机械 挖掘机2台。 汽车运材料1辆。	
本日现场监理人员		文作堂 王亚新
记录人: 文作堂		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制