

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月25日

星期: 四

工程名称: 苏中地区农村电网改造升级工程二期工程

天气: 小雨

气温: 21~15℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视。	
施 工 情 况	施工单位: 华越公司 施工内容及进度: 管理人员一人, 现场施工人较多。 电工架设电杆并架。 组杆按装二组按装, 17组, 累计完成33组。 下午为拉大, 支架调整。 水组: 组支模板按装。 水电工程: 井基坑用垫打坑。 在地一人, 夜一人。	
其 它 事 项	机械: 挖掘机二台, 自卸吊汽车一辆, 江马车一辆。	
本日现场监理人员: 文维杰 王亚新		
记录人: 文维杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):