

监理日志()

天气: 晴
气温: 20°/7°

日期: 2018年10月26日
星期: 五
工程名称: 新建沛县经济开发区光伏项目二期20MWp

监
理
工
作
情
况

现场巡检

今天因大灰响组伸板安装。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

中越铜 管理人员1人 施工人员收36人
电工收线, 按装电缆桥架
组件板按装 8组累计完成 353组。
支架调平。
集电汇流 4#坑基础用锤、挖。

若工地以人夜以。

其
它
事
项

机械 挖掘机2台
三轮车1辆。

本日现场监理人员

刘作贵

王亚东

记录人: 刘作贵

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):