

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 10 月 28 日

星期: 四

工程名称: 江苏省徐州市沛县南庄镇环东村光伏发电项目二期20MWp

天气: 晴

气温: 25~7.9

监
理
工
作
情
况

现场巡检
已在东帮中各管理资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

卓越公司

管理人员1人 总施工人数33人
组件板安装23组 累计完成408组
支架调平。
光伏区组串器敷设。
箱变基础模板拆除4人
4#基础降面停止。3#基础开挖。
煮工人 夜1人。

土建
集电工程

其
它
事
项

机械 汽车两辆。运送组件板。

本日现场监理人员

刘建 王亚秋

记录人: 刘建

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):