

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 三

工程名称: 溧阳市溧城镇南岭村光伏发电项目二期20MWp

天气: 晴
气温: 21°/8°

监 理 工 作 情 况	现场巡检。 下午在甲方会议室召开工程监理例会。	
施 工 情 况	施工单位 卓越公司	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人 总施工人数33人。 组件安装26组 累计完成492组。 支架安装 20组 二期南岭上村围栏材料。 二期环网补装围栏。 组变基础拆模 集电线路放线挖沟筑基础。 普工2人
其 它 事 项	机械、挖机、平台。	
本日现场监理人员: 刘建 王亚东		
记录人: 刘建 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		