

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 03 日

星期: 六

工程名称: 盐城市城南新区南段排水工程二期20MWp

天气: 多云

气温: 22.7 / 40

监
理
工
作
情
况

现场巡检。
285W组伸板进场卸车共上东面车28箱 $\times 30 = 4204$ 块
箱支安装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中越公司

管理人员1人 总施工人数 33人。
支架安装 40组
组伸板卸车。
箱支安装。
围栏安装
二期围栏补装
集电工程。
1#基坑开挖: 现场看路。
若工地 1人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘学军 王亚新

记录人: 刘学军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):