

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 4 月 4 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 18~26℃

工程名称: 新建常州市武进区南夏墅镇南夏墅村光伏电站二期20MWp

监 理 工 作 情 况

现场巡视

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华越公司

管理人员1人 总施工人4人
电工接驳受电箱场头。
下午 挖方至电缆沟长80米。
集电线路工程 两台挖振机停工。

其 它 事 项

机械

现场一台挖振机一台工作。

本日现场监理人员

刘作贵

王亚新

记录人: 刘作贵

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制