

监 理 日 志 ()

日期: 2018年4月13日

星期: 三

工程名称: 新丰镇城南村光伏发电项目二期20MWp

天气: 多云
气温: 17~6°

监
理
工
作
情
况

现场巡视
发现高压电缆沟过路预埋管没
有做喇叭口, 在现场督促重新加工并
开始预埋。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

卓越公司

管理人员1人, 总施工人数26人。
电缆沟内敷设高压95#电缆线。
支架安装
因组件板加大2mm, 中压块新建场试装2组。
挖高压电缆沟260米, 累计完成800米。
围栏安装30片, 累计完成150片。
看工地1人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘维春 王亚林

记录人: 刘维春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):