

监 理 日 志 ()

日期: 2018年4月14日

天气: 多云转小雨

星期: 三
工程名称: 新建晋城市沁县南村光伏电站二期20MWp

气温: 18°/10°

监 理 工 作 情 况	现场巡视 14#箱变至15#箱变高压电缆沟在挖期间与大石头无法得到深基坑张经理巡查中经施工方负责人现场调整从新改变方位在支架下挖沟, 以台机电重型车辆碾压。 下午开例会	
施 工 情 况	施工单位 中越公司	施 工 内 容 及 进 度 管理人员2人 总施工人数26人 支架安装 高压电缆沟回填土 组串板场连接 围栏安装 看工地1人
其 它 事 项	机械 挖掘机3台 1台工作	
本日现场监理人员 刘军 王亚新		
记录人: 刘军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):