

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 15日

星期: 四

工程名称: 苏北灌云县南陈镇陈庄村光伏发电项目二期20MW

天气: 阴
气温: 15-7 °C

监 理 工 作 情 况

现场巡检

对焊工做接地环网人员做技术交流。
给羊越公司现场负责人马广东电话通知。
箱变集水坑排水一事在下午4点通了电话。
抓紧合理安排, 别影响了支架组板的安装。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

羊越公司

管理人员1人 总施工人员30人
支架安装
组串板线连接
箱变基础坑回填
围栏安装 60片 累计完成610片。
环网接地扁钢焊接刷防腐。
看工地的人。

其 它 事 项

机械: 共2台挖据机, 是华能施工队的
—— 羊越公司施工班组的
进场材料: 90# 直角弯通 型号 400MM 单位套 30
90# ———— 200MM 40
弯头 ———— 400X200 15
——— 400X400X200 16
——— 200X200X200 18

本日现场监理人员

王德胜 王德胜

记录人: 王德胜

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):