

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 28 日

星期: 五

工程名称: 建湖县城南村光伏发电项目二期工程

天气: 晴

气温: 11°/0°

监
理
工
作
情
况

现场巡检

施
工
情
况

施工单位

常越公司

土建

施 工 内 容 及 进 度

管理人员一人 总施工人员 36 人
组件板安装 26 组 累计完成 530 组
铺设穿 185 电缆线
铺设光伏板支架
电缆桥架安装

看工地一人

其
它
事
项

机械集电场施工 2 台挖掘机停工

本日现场监理人员

刘学奎 已签到

记录人: 刘学奎

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):