

监 理 日 志 ()

日期: 2018年4月24日

星期: 六

工程名称: 盐城市滨海县南坎镇环秀村光伏发电项目

天气: 阴
气温: 13.0 / 1.0

监
理
工
作
情
况

现场巡检.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华越公司

管理人员1人, 总施工人员36人.
组件板安装26组累计完成. 556组.
箱变接线(12组)
箱变基石立模配料.
电缆桥架安装.
环网箱铁焊接.
在工地1人.

其
它
事
项

机械. 今天下午4.30分种挖掘机调造一台.

本日现场监理人员

刘学奎 王亚东

记录人:

刘学奎

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):