

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 11月 25日

星期: 日

工程名称: 新建城市深地南村镇环网架工程二期工程

天气: 晴
气温: 16/10

监
理
工
作
情
况

现场巡检

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

荣越公司

管理人员 1人 总施工人数 30人
电工接逆变器汇流箱线。
电缆桥架安装。
环网接地连接。
母线板安装 28组 累计完成 584组。
看工地 1人

其
它
事
项

机械: 架电塔施工队 挖掘机 1台 停工

本日现场监理人员

刘东奎 王亚东

记录人: 刘东奎

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):