

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15/10

工程名称: 江苏省城市供水管网延伸工程(一期)2018年度

监 理 工 作 情 况

现场巡检.

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中钢	管理人员1人. 总施工人数26人 电力接入系统箱变设备... 电缆桥架安装 环网柜地连接 柜体板安装 26组 累计完成610组 看工地1人.
其 它 事 项	机械、集电线路工程一台挖掘机停工.	
本日现场监理人员	文作强 王亚林	
记录人: 文作强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	