

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 4月 27日

星期: 五

天气: 阴

气温: 17/10

工程名称: 新建宝应县农村电网改造升级工程(宝应县农村电网改造升级工程)

监 理 工 作 情 况	现场巡视	
施 工 情 况	施工单位 宝应县供电公司	施工内容及进度 管理人员 1 人 总施工人数 23 人 电缆桥架安装 交流配电箱 支架安装 组件板安装 18 组 累计完成 628 组 看工地 1 人
其 它 事 项	机械 集电场施工队 1 台 钢机 1 台 现场停工	
本日现场监理人员 刘作奎 王亚东		
记录人: 刘作奎 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		