

监 理 日 志 ()

日期: 2018年4月30日

天气: 阴
气温: 15/20

星期: 五
工程名称: 新建晋城市泽州县南村溪环秀村光伏电站二期20MWp

监 理 工 作 情 况	现场巡检.	
施 工 情 况	施工单位 超越公司 集电工程	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人, 总施工人数27人. 支架打对穿孔. 电缆桥架安装. 支架斜撑安装. 电缆敷设. 模板配套 看工地1人
其 它 事 项	集电线路工程基础开挖, 环秀农民阻工 机械, 2台挖掘机停工.	
本日现场监理人员 刘继奎 王亚新		
记录人: 刘继奎		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):