

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月08日

星期: 六

工程名称: 阜宁县农村电网改造升级工程

天气: 多云

气温: -29-90

监 理 工 作 情 况	现场巡检	
施 工 情 况	施工单位 阜宁县供电公司 集电线路	施 工 内 容 及 进 度 管理人员1人, 总施工人数9人 电工架设变压器 组杆接接地线连接 8#塔架搭设横担 7#塔架架层横担安装
其 它 事 项	机械: 2台挖掘机停工 集电线路农民阻工	
本日现场监理人员		刘建 王亚东
记录人: 刘建		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制