

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 阴
气温: 0°-8°

星期: 六
工程名称: 盐城市滨海县射阳县农村电网改造二期20MW

监 理 工 作 情 况	现场巡检 今早起发现一人因夜晚用木炭生火取暖, 由于通风不好, 造成一人昏迷, 经抢救无果。 根据此事件发生, 把在位人员进行了安全知识学习。	
施 工 情 况	施工单位 卓越电力	施 工 内 容 及 进 度 管理人员一人, 总施工人收 9 人。 逆变器接场。 环网接地扁钢焊接。 集电线路, 7#基础支气模。 8#基础, 农民阻工, 不能开挖。 4#基础, 挖掘机械停工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘伟 王亚东		
记录人: 刘伟 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制