

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月12日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-6°

工程名称: 东台港镇中深村光伏扶贫项目二期20MWp

监 理 工 作 情 况	现场巡检 下午开工程例会	
施 工 情 况	施工单位 希越公司	施工内容及进度 管理人员1人、总施工人收6人、 逆变器接线 环网接地扁钢焊接 集电线路工程 总施工人收9人 7#基坑模板安装 9# 3#基坑挖土
其 它 事 项	9#下午2点有农民阻工	
本日现场监理人员		刘 强 王亚林
记录人: 刘 强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制