

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月13日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19-16°

工程名称: 镇江市丹徒区上横河乡东村光伏发电项目二期 20MWp

监理工作情况		现场巡检。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	卓越公司	管理人员5人, 总施工人数10人。 逆变器接线。 背板接地扁钢连接。 环网接地扁钢焊接及清土。 集电线路工程, 总施工人数9人。 10#钢筋绑扎。	
其它事项	3#4#集电线路基础、农网阻工。 今天领导在协调。		
本日现场监理人员	<u>刘桂生</u> <u>王玉东</u>		
记录人:	<u>刘桂生</u> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制